

嘉平二园区 查验记录表

变配电室查验单

项目名称		嘉平二园区	
查验日期		2026-05-23	
位置		101 一层配电室	
查验人		李员工	
序号	检查项目	检查标准	查验结果
1	变压器	运行正常，无异常声响及振动，温控仪指示正常，绕组温度在允许范围内，冷却风扇运转正常	合格
2	高压开关柜	指示仪表正常，分合闸指示正确，联锁机构可靠，五防功能齐全，柜内清洁无杂物	合格
3	低压配电柜	仪表指示正常，开关操作灵活，接线牢固，相序标识清晰，抽屉式开关推拉顺畅	不合格 3号出线回路接线端子松动，存在接触不良风险
4	电容补偿柜	功率因数≥0.9，电容器无鼓包、无渗漏、无异常发热，自动投切正常	合格
5	直流屏/蓄电池	电压正常，电池无鼓包、无漏液，充电模块工作正常，绝缘监测正常	免检 业主尚未移交直流屏资料
6	模拟屏/系统图	模拟屏与实际运行方式相符，供配电系统图上墙张贴，一次系统图清晰完整	合格
7	电缆沟/桥架	电缆沟防水完好无积水；电缆敷设在支架上排列整齐；沟盖板完整，电缆挂牌标识清晰	合格
8	接地系统	接地干线连接可靠，接地电阻符合设计要求（≤4Ω），等电位连接完好，接地标识清晰	合格
9	绝缘安全工具	绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线、绝缘拉杆等配备齐全，在检定有效期内	不合格 绝缘手套已过有效期，需立即更换
10	环境与照明	温度＜40℃，湿度＜80%，通风良好；应急照明完好率100%，切换正常；地面铺设防滑地砖	合格
11	消防器材	二氧化碳或干粉灭火器配置到位，数量合规，在有效期内；灭火毯、消防沙箱齐全	不合格 2具干粉灭火器将于下月到期，建议提前更换
12	防小动物设施	挡鼠板完好（高度≥40cm），纱窗完好无损，电缆进出孔封堵严密	合格
13	标识及线路	所有线路、开关标识清楚，配电柜前后均有名称编号标识，操作通道畅通	合格
		自动化测试：整体情况良好，部分问题需整改。	

嘉平二园区 查验记录表（续）

[illegible]

查验人签字: _____

日期：_____