

C1 室内专有部分查验

室内土建部分查验单

查验录入

北宁嘉平工业园一期-模拟mpifun12

楼栋

A栋

房源

不选择

位置信息

C1 设备间

检查项目（10项）

#	检查项目	检查标准	查验结果	照片
1	地面	水泥地面平整颜色均匀无空鼓 裂缝脱皮起砂。瓷砖铺贴平整 对缝整齐无空鼓开裂。地漏口 低于周边0.5cm收边圆滑	合格 不合格 免检	
2	墙面	水泥砂浆墙面平整无空鼓裂 缝。乳胶漆墙面无裂缝污损返 碱光感均匀。瓷片铺贴平整对 缝整齐勾缝饱满均匀	合格 不合格 免检	
3	天花/顶棚	毛坯天花平整无空鼓裂缝。乳 胶漆天花无裂缝污损返碱。吊 顶安装牢固平整线脚顺直。阴 角线清晰顺直无缺损	合格 不合格 免检	
4	入户门	门扇开关平稳无噪音与门框垂 直平整密合无变形。门锁灵活 五金齐全。油漆润泽无色差无 刮花	合格 不合格 免检	
5	窗户	玻璃完好无气泡波纹打胶均匀 胶条无缺损。开启灵活密封条 完好。窗框无变形锈蚀不渗漏	合格 不合格 免检	
6	预留孔	空调抽油烟机热水器预留孔无 遗漏位置合理。孔口内高外低 倾斜约10°无阻隔收边平整圆 滑	合格 不合格 免检	
7	预留接口	冷热水管煤气管空调冷凝水管 预留接口位置正确高度合理。 冷凝水管顺水三通灌水检验不 渗漏	合格 不合格 免检	
8	阳台护栏/拦板	连接牢固焊点平滑与墙面连接 处平整美观。油漆均匀饱满无 色差龟裂脱皮	合格 不合格 免检	
9	楼梯	踏步及扶手稳固油漆均匀光滑 无锈蚀。踏步高度宽度偏差 ≤15mm防滑地砖无损坏	合格 不合格 免检	
10	室内清洁	室内卫生达到物业清房标准： 无建筑垃圾残留，地面墙面清 洁	合格 不合格 免检	

查验意见

承接查验室内土建部分查验单：大部分项目合格，个别需整改。查验人：王经理。

状态：

已完成