

A8 设备机房查验

消防水系统查验单

查验录入

北宁嘉平工业园一期-模拟mpifun12

楼栋

A栋

房源

不选择

位置信息

A8 设备间

检查项目（9项）

#	检查项目	检查标准	查验结果	照片
1	自动喷淋系统（湿式报警阀）	报警阀组安装牢固，压力表指示正常，延迟器及水力警铃功能正常	合格 不合格 免检	
2	喷淋头	喷头选型正确、安装牢固，无遮挡、无锈蚀，温度等级标识清晰	合格 不合格 免检	
3	水流指示器	安装方向正确，信号反馈正常，末端试水装置开关灵活	合格 不合格 免检	
4	室内消火栓	箱体安装牢固，水带水枪齐全，栓口方向正确，阀门操作灵活	合格 不合格 免检	
5	室外消火栓	栓体完好无锈蚀，启闭灵活无泄漏，排水阀功能正常	合格 不合格 免检 问题描述...	
6	水泵接合器	安装位置便于操作，止回阀及闸阀完好，标识清晰	合格 不合格 免检	
7	消防水池/水箱	液位计显示正常，补水阀工作正常，水质清洁，无渗漏	合格 不合格 免检	
8	管网压力	最不利点消火栓静压 $\geq 0.07\text{MPa}$ ，动压 $\geq 0.25\text{MPa}$ （或设计值），无渗漏	合格 不合格 免检	
9	系统联动	末端试水/消火栓按钮启动消防泵功能正常，水流指示器及压力开关信号反馈到控制室	合格 不合格 免检	

查验意见

承接查验消防水系统查验单：大部分项目合格，个别需整改。查验人：王经理。

状态：

已完成