

A3 设备机房查验

水泵房及水箱间查验单

查验录入

北宁嘉平工业园一期-模拟mpifun12

楼栋

A栋

房源

不选择

位置信息

A3 设备间

检查项目（15项）

#	检查项目	检查标准	查验结果	照片
1	生活水泵	运行平稳、无异常振动及噪音，泵体无渗漏，轴封密封良好，电机温升正常	合格 不合格 免检	
2	生活水泵控制柜	变频器运行正常，压力设定值正确，自动恒压供水功能正常，手自动切换正常	合格 不合格 免检	
3	消防主泵	运行正常，出水压力达标，主泵/备泵自动切换正常	合格 不合格 免检 问题描述...	
4	消防稳压泵	启停压力设定正确，无频繁启动现象，气压罐压力正常	合格 不合格 免检	
5	消防水泵控制柜	手自动切换正常，消防联动反馈信号正确，机械应急启泵功能有效	合格 不合格 免检	
6	生活水箱	无渗漏，人孔盖密闭加锁，爬梯牢固，液位显示正常，溢流管口设防虫网	合格 不合格 免检	
7	消防水池	水位正常，补水正常，无渗漏，液位报警装置正常，消防储备水量不得被动用	合格 不合格 免检	
8	阀门	启闭灵活，无渗漏，阀杆密封完好，标识清晰挂牌正确	合格 不合格 免检	
9	压力表/真空表	指示正常，在检定有效期内，表盘清晰，安装方向便于观察	合格 不合格 免检	
10	管道及支架	管道无锈蚀、无渗漏；支架牢固；按规范刷防锈漆和表面漆；流向标识清晰	合格 不合格 免检	
11	排水设施	排水沟畅通，集水井排水泵运行正常，液位自动控制正常，止回阀有效	合格 不合格 免检	
12	检修吊钩	消防泵、生活泵上部安装足够承重的检修用吊钩，承重标识清晰	合格 不合格 免检	
13	通风除湿	通风良好，无积水潮湿；地下泵房设机械通风	合格 不合格 免检	

#	检查项目	检查标准	查验结果	照片
14	应急照明与消防	应急照明完好率100%；灭火器配置到位且在有效期内	合格 不合格 免检	
15	二次供水合格证	二次供水系统具备清洗记录和二次供水合格证	合格 不合格 免检	

查验意见	承接查验水泵房及水箱间查验单：大部分项目合格，个别需整改。查验人：王经理。
状态：	已完成