

A1 设备机房查验

变配电室查验单

查验录入

北宁嘉平工业园一期-模拟mpifun12

楼栋

A栋

房源

不选择

位置信息

A1 设备间

检查项目（13项）

#	检查项目	检查标准	查验结果	照片
1	变压器	运行正常，无异常声响及振动，温控仪指示正常，绕组温度在允许范围内，冷却风扇运转正常	合格 不合格 免检 问题描述...	
2	高压开关柜	指示仪表正常，分合闸指示正确，联锁机构可靠，五防功能齐全，柜内清洁无杂物	合格 不合格 免检	
3	低压配电柜	仪表指示正常，开关操作灵活，接线牢固，相序标识清晰，抽屉式开关推拉顺畅	合格 不合格 免检	
4	电容补偿柜	功率因数 ≥ 0.9 ，电容器无鼓包、无渗漏、无异常发热，自动投切正常	合格 不合格 免检	
5	直流屏/蓄电池	电压正常，电池无鼓包、无漏液，充电模块工作正常，绝缘监测正常	合格 不合格 免检	
6	模拟屏/系统图	模拟屏与实际运行方式相符，供电系统图上墙张贴，一次系统图清晰完整	合格 不合格 免检	
7	电缆沟/桥架	电缆沟防水完好无积水；电缆敷设在支架上排列整齐；沟盖板完整，电缆挂牌标识清晰	合格 不合格 免检	
8	接地系统	接地干线连接可靠，接地电阻符合设计要求（ $\leq 4\Omega$ ），等电位连接完好，接地标识清晰	合格 不合格 免检	
9	绝缘安全工具	绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线、绝缘拉杆等配备齐全，在检定有效期内	合格 不合格 免检	
10	环境与照明	温度 $< 40^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $< 80\%$ ，通风良好；应急照明完好率100%，切换正常；地面铺设防滑地砖	合格 不合格 免检	
11	消防器材	二氧化碳或干粉灭火器配置到位，数量合规，在有效期内；灭火毯、消防沙箱齐全	合格 不合格 免检	
12	防小动物设施	挡鼠板完好（高度 $\geq 40\text{cm}$ ），纱窗完好无损，电缆进出孔封堵严密	合格 不合格 免检	

#	检查项目	检查标准	查验结果	照片
13	标识及线路	所有线路、开关标识清楚，配电柜前后均有名称编号标识，操作通道畅通	合格 不合格 免检	

查验意见	承接查验变配电室查验单：大部分项目合格，个别需整改。查验人：王经理。
状态： 已完成	